							20	800							2	2009				Т			2	2010	, 		—	丁	—	—	
Nome attività	Durata	inizio	fine	G F	M	A N			\ S	0 1	N D	G II	FIN	1 A			A S	S IO	ΝC) G	FM	1 A				3 0	Νľ	5 G	F	ΜА	М
1 SITO DI PIOMBINO		gen-08																													
2 Attività nel Porto	70 mesi				_		_				_		_							_			_	#			\blacksquare				
3 tratto 2-3 intervento tipo α (490 m) I banchinamento	25 mesi				+++																			+	T		\Box	+	\top	+	+
4 impermeabilizzazione del I lotto della vasca E (E1)		feb-08											_							_				十	++	-	+	十	++	十	+
5 impermeabilizzazione del II lotto della vasca E (E2)	6 mesi				$\overline{}$		_						-		\vdash	1		-	t	1	+		-	十	++	-	+	十	++	十	+
6 refluimento di 200.000 mc dalla colmata di Bagnoli per completamento vasca D	3 mesi				+	\dashv	-						-		\vdash			1	t	1	t		1	+	++		+	十	++	+	+
7 refluimento di 1.100.000 mc dalla colmata di Bagnoli in vasca E (E1 e E2)		gen-09			++					П														+	++		+	十	+	+	+
8 progetti esecutivi		gen-08										П												十	++		\vdash	十	+	十	+
9 fornitura palancole tratti successivi al I banchinamento	4 mesi	apr-08			$\overline{}$															1				+	++		+	十	+	+	+
10 tratto 6-8 intervento tipo α (404 m) - marginamento vasca D		gen-09																						+	++		\vdash	十	+	十	T
11 tratto 8-9 intervento tipo α (217 m) e nuovo scarico Lucchini	12 mesi				\top												П			_				1	\top		\Box	十	+	一	1
12 tratto 9-13 intervento tipo β (1160 m) - marginamento vasche E ed F		giu-10			11							П																			T
13 tratto 12-17 intervento tipo γ e λ (1.336 m) - molo foraneo	34 mesi				11																										T
14 tratto 12-6 intervento tipo ζ (2.028 m) - retromarginamenti vasche D, E, F		ago-08			\top	1	1																								
15 chiusura lotto vasca G	12 mesi		ago-10		\top	\dashv	\top	т																			\Box	T	\top	\top	T
16 tratto 10-11 intervento tipo β (450 m) - chiusura sud vasca G	18 mesi		mag-12		\top	\dashv	\top	T^{T}	\top	+	_		\top		\vdash	1								1	\sqcap	\dashv					
17 refluimento di 40.000 mc di sabbie da Bagnoli		gen-09			\top	1	1	TT		+			\top		III	1	\sqcap	\top	TT	1			_	+	+		\sqcap	T	\Box		Т
18 refluimento di 720.000 mc di sedimenti da Bagnoli nel lotto vasca G		set-10			11							П			tt									\top							T
dragaggio e gestione di 230.000 mc di sedimenti pericolosi dal Porto di Piombino	30 mesi																														T
20 Attività a terra		gen-08																										77			T
bonifica delle aree pubbliche	24 mesi				11																				T		П	\top	\Box	十	Т
progettazione, appalto e realizzazione della nuova viabilità		gen-08																													
		1 3																						_	TT		\Box	丅	\top		Т
23 SITO DI BAGNOLI COROGLIO	34 mesi	gen-08	set-08	3																											1
24 Rimozione della colmata	34 mesi	gen-08	set-08	3								П												П	Π		П				
progettazione / affidamento		gen-08		3																											T
26 Rimozione della colmata	18 mesi	ott-08	-		П			П																							
27 caratterizzazione fondo scavo della colmata	6 mesi	nov-09	apr-10																												
28 smontaggio scogliera	6 mesi	mag-10	ott-10																								П				
29 Bonifica fondali	29 mesi	dic-09	apr-12	2																					$\mathbf{\Pi}$						
progettazione / affidamento	9 mesi	dic-09	ago-10																												
31 realizzazione barriera soffolta	6 mesi	set-10	feb-11																					Т							
dragaggio sedimenti (560.000 mc)	10 mesi	set-10	giu-11																												
33 dragaggio fondo scavo della colmata (160.000 mc)	3 mesi	lug-11	set-11																								П		Π		Т
34 gestione di 27.000 mc di sedimenti pericolosi	2 mesi		ago-11																												Т
35 ripascimento arenili	9 mesi	ago-11	apr-12	2																											T
36 ripascimento fondale colmata	6 mesi	ott-11	mar-12	2																							П				
37 Bonifica arenili	24 mesi	apr-08	mar-10)																											
rimozione delle sabbie (40.000 mc)	10 mesi	apr-08	gen-09																												Т
opere accessorie: barriera fisica e trincea drenante	14 mesi	feb-09	mar-10)																							П				П
																								1							
40 SITO DI NAPOLI ORIENTALE	40 mesi		mag-11																												
41 gestione sedimenti, completamento darsena di levante e opere accessorie	40 mesi		mag-11																												
42 opere propedeutiche	9 mesi	feb-08	ott-08	3																											
43 costruzione delle banchine, del nuovo sistema di raffreddamento e della cassa di colmata	26 mesi		mar-10																												
44 dragaggio e conferimento in darsena di levante	20 mesi	ott-08	mag-10																						\prod		\prod		$oxed{\bot} oldsymbol{ op}$		Ι
45 finiture e sottoservizi del terminal contenitori	9 mesi	mar-10	nov-10																										$\Box \top$		Ι
46 collegamento della viabilità interna al porto		mar-10					T																		П				\prod	\top	Т
47 viabilità ferroviaria interna al porto		mar-10					T																		П		\Box		\prod	\top	
48 dragaggio e gestione di 560.000 mc di sedimenti pericolosi da Napoli Orientale	10 mesi	ago-10	mag-11																												

	A S		V D
	+		
	4-4-	44	_
			_
	++	+	+
	++	++	+
	++	++	+
	++	+	+
	++	+ +	+
	++	+	+
	1	11	十
			\top
			_
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	1		_
	++	+	+
╒ ┋┋┋┋┋┋┋┋┋┋┋┋┋┋┋┋┋┋┋┋┋┋┋┋┋┋┋┋┋┋┋┋┋┋┋	++	++	+
▎▐<mark>▐▐</mark>▀▎▕▕▐▐▕▕▍▍▍▍▍▍	++	+	+
▎▝▀▜▜▗▗▗▗▗▗▊▄▗▄▗▗▕▕▕▕▕▕▕▕▕▕▕▕▕	++	++	+
▎▕▝▝▝	++	+	+
▎▕▕▕▕▝▀▋▜▜▜▜▍▍▍▍▍▍▍▍▍▋▋▍▍	++	+	+
╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒	++	+ +	+
 	++	+	+
╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒	++	+	+
	1		十
	11	11	十
	11	11	十
			\top